APPENDIX D

Well	Date	Time	Water Level (ft)	Comments
RBLC-3	7/12/2008	9:03	64.53	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:46	64.47	
	7/12/2008	16:57	64.45	
	7/12/2008	19:02	64.44	
	7/12/2008	21:02	64.43	
	7/13/2008	7:05	64.47	
	7/13/2008	9:03	64.47	
	7/13/2008	11:03	64.49	
	7/13/2008	12:35	64.46	
	7/13/2008	14:42	64.44	
	7/13/2008	17:12	64.38	
	7/13/2008	19:02	64.38	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	8:36	64.45	
	7/14/2008	10:26	64.46	
	7/14/2008	19:04	64.37	
	7/15/2008	10:19	64.49	
RBLC-4	7/11/2008	15:09	60.23	START BACKGROUND TEST
	7/12/2008	9:00	60.31	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:01	60.25	
	7/13/2008	12:37	60.23	
	7/13/2008	19:11	60.15	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	8:46	60.22	
	7/14/2008	19:10	60.14	
	7/15/2008	9:08	60.25	
OMW-1	7/11/2008	17:23	63.48	START BACKGROUND TEST
	7/12/2008	8:58	62.01	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:06	62.00	
	7/13/2008	12:39	63.49	
	7/13/2008	19:06	63.49	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	8:49	63.51	
	7/14/2008	19:07	63.49	
	7/15/2008	8:55	63.49	
OMW-2	7/11/2008	14:38	72.66	START BACKGROUND TEST
	7/12/2008	8:47	72.65	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:36	72.58	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/13/2008	14:02	72.63	
	7/13/2008	19:29	72.61	
	7/14/2008	9:08	72.64	
	7/14/2008	19:29	72.68	
	7/15/2008	9:45	72.71	

APPENDIX D

Well	Date	Time	Water Level (ft)	Comments
OMW-3	7/12/2008	8:30	69.05	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:43	69.00	
	7/13/2008	12:41	69.01	
	7/13/2008	19:12	69.00	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	8:52	69.04	
	7/14/2008	19:12	69.01	
OMW-4	7/12/2008	8:43	78.51	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:30	78.43	
	7/13/2008	12:52	78.45	
	7/13/2008	19:25	78.46	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	9:04	78.51	
	7/14/2008	19:25	78.44	
	7/15/2008	10:15	78.51	
OMW-5	7/12/2008	8:32	77.98	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:13	77.91	
	7/13/2008	12:44	77.93	
	7/13/2008	19:16	77.92	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	8:54	77.97	
	7/14/2008	19:15	77.93	
	7/15/2008	9:54	77.98	
OMW-6	7/12/2008	8:41	76.50	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:27	76.42	
	7/13/2008	12:50	76.43	
	7/13/2008	19:23	76.38	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	9:02	76.47	
	7/14/2008	19:23	76.41	
	7/15/2008	10:12	76.49	
OMW-7	7/12/2008	8:35	77.67	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:20	77.60	
	7/13/2008	12:46	77.62	
	7/13/2008	19:18	77.60	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	8:58	77.67	
	7/14/2008	19:19	77.62	
	7/15/2008	10:04	77.67	
OMW-8	7/12/2008	8:40	73.72	START PUMP TEST ON PTW-1
	7/12/2008	14:25	73.64	
	7/13/2008	12:49	73.66	
	7/13/2008	19:21	73.63	STOP PUMP/START RECOVERY TEST
	7/14/2008	9:01	73.71	
	7/14/2008	19:22	73.65	
	7/15/2008	10:10	73.72	