SW Jefferson County Mining Remedial 4/7/16

0750 STM Barbeau at Hillsboro field office. Check work email.

0800 STM Strope on site.

0822 Calibrate XRF 1533 with RCRA 500 Standard 530±36ppm GBW 2700 Standard 2825±81ppm and blank <9.1ppm.

	11454-C1		11454-C2		11454-C3		11454-DZ		11454-LS1
635	1109±44	639	1641±54	643	62±12	647	64±12	651	2912±76
636	1183±45	640	1693±55	644	71±13	648	48±11	652	3472±82
637	1194±46	641	1709±54	645	63±12	649	55±12	653	3471±81
638	1162±45	642	1681±55	646	65±12	650	55±12	654	3285±80

	11454-LS2		11454-LS3		11454-LS4		11454-LS5		11454-RK
655	85±13	659	721±36	663	1777±56	667	3069±78	671	24±9
656	85±13	660	656±33	664	1648±54	668	2899±75	672	22±8
657	103±14	661	740±36	665	1704±55	669	3490±84	673	40±10
658	91±14	662	706±35	666	1710±55	670	3153±79	674	29±9

0930 Pound + sieve samples.

☆ TB	~~2570-C1~~		2570-C1		2570-C2		2570-C3		2570-C4
675	~~100±14~~	676	121±15	680	115±15	684	195±19	688	99±14
~~676~~		677	128±16	681	121±16	685	128±16	689	99±14
		678	133±16	682	114±15	686	118±16	690	105±14
		679	127±16	683	117±15	687	147±17	691	101±14

	2570-DZ		2570-PA		2570-DW
692	212±20	696	55±12	700	15±8
693	191±19	697	47±11	701	15±8
694	211±20	698	46±11	702	65±12
695	205±19	699	50±11	703	32±10

1156 STM Barbeau leaves field office to collect post ex.

30303622

SW Jefferson County Mining Remedial 4/7/16

1218 At 7611 Old Hwy H JC-128 to collect samples of DZ, LS, and RK.

1308 At 4428 Horseshoe Dr. JC-1951 to collect DZ, ~~KT~~ TB LS1, and LS2.

1346 At 3329 Magnolia Ln JC-1192 to collect LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, and LS6.

1440 Return to field office. Pan out sample.

	2731-C1		2731-C2		2731-C3		2731-C4		2731-C5
704	309±24	708	1979±60	712	220±20	716	129±16	720	132±16
705	348±25	709	2276±63	713	207±19	717	131±16	721	125±16
706	367±25	710	2032±59	714	211±20	718	142±17	722	136±16
707	341±25	711	2096±61	715	213±20	719	134±16	723	131±16

	2731-DZ		2731-LS1		2731-LS2		2731-LS3		2731-LS4
724	239±21	728	154±17	732	216±20	736	530±30	740	351±25
725	184±19	729	135±16	733	222±20	737	464±28	741	348±25
726	188±19	730	159±17	734	225±21	738	495±29	742	314±24
727	204±20	731	149±17	735	221±20	739	497±29	743	338±24

	2731-LS5		2731-RK
744	165±18	748	346±27
745	145±17	749	323±26
746	173±18	750	292±25
747	161±18	751	320±26

1553 Calibrate XRF 1533 with RCRA 500 Standard 490±35 ppm GBW 2700 Standard 2789±80 ppm and blank < 8.4 ppm. System check ok.

1600 STM Barbeau leaves for day. 1800 Shane off Site

AWH