- oil separators -

contract time

NTP issued 2-18-97 60 working

start 2-20

worked 2-20.
21
24

restart 10-20-97

end 2-11-98

3 days
10 Oct
20-2=18 Nov
23-1=22 Dec
22-1=20 Jan
8. Feb

81 days

21 days add 30 days

to cover