Table 2-3: Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
6/6/2016	GP-27D	1040	15.76	7.84	0.36	0.889	-623.2	85 ft.
		1045	15.61	7.67	0.25	0.869	-614.0	
		1050	15.26	7.59	0.19	0.855	-613.9	Sampled
	GP-27I	1130	15.17	7.73	0.81	0.887	-630.0	57 ft.
		1135	15.14	7.71	0.40	0.862	-628.4	
		1140	15.10	7.70	0.21	0.856	-629.8	
		1145	15.38	7.69	0.12	0.861	-618.3	Sampled
	GP-27S	1220	13.43	7.77	1.01	0.597	-567.0	27 ft.
		1225	13.57	7.73	0.98	0.535	-470.0	
		1230	13.89	7.72	1.60	0.516	-370.0	
		1235	13.72	7.70	2.53	0.501	-300.0	
		1240	13.75	7.63	3.50	0.495	-240.0	
		1245	14.94	7.67	4.11	0.510	-234.2	
		1250	15.65	7.67	4.36	0.520	-236.9	Sampled
	GP-26D	1455	21.52	7.72	0.23	0.991	-622.6	85 ft.
		1500	20.20	7.72	0.11	0.904	-620.2	
		1505	19.25	7.70	0.07	0.943	-618.7	
		1510	19.79	7.67	0.06	0.952	-618.6	Sampled
	GP-26I	1550	16.17	7.53	0.52	0.826	-562.0	57 ft.
		1555	16.35	7.56	0.28	0.824	-546.4	
		1600	16.43	7.47	0.17	0.821	-505.0	
		1605	16.21	7.45	0.14	0.815	-375.00	
		1610	16.14	7.43	0.13	0.812	-375.0	
		1615	16.07	7.42	0.11	0.811	-377.8	Sampled
	GP-26S	1645	16.47	7.70	0.60	0.835	-622.7	27 ft.
		1650	15.77	7.84	0.35	0.640	-623.3	
		1655	15.40	7.83	0.21	0.578	-623.6	
		1700	15.16	7.81	0.12	0.374	-606.7	
		1705	14.98	7.79	0.09	0.561	-568.0	Sampled
6/7/2016	GP-25D	0920	13.37	7.81	0.33	0.871	-595.7	85 ft.
		0925	13.37	7.77	0.20	0.804	-599.8	
		0930	13.21	7.70	0.12	0.822	-606.3	Sampled
	GP-25I	1005	13.97	7.63	0.35	0.795	-517.5	57 ft.
		1010	13.56	7.54	0.22	0.784	-540.6	
		1015	14.16	7.49	0.13	0.795	-543.4	
		1020	14.07	7.52	0.10	0.790	-554.4	Sampled
	GP-25S	1100	14.60	7.84	0.46	0.640	-605.4	27 ft.
		1105	13.97	7.78	0.22	0.586	-607.6	
		1110	13.76	7.73	0.12	0.563	-609.8	
		1115	13.97	7.75	0.08	0.548	-613.1	Sampled

Table 2-3 (cont'd): Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
6/7/2016	GP-24D	1230	15.05	7.86	0.58	0.845	-589.5	85 ft.
		1235	14.73	7.66	0.32	0.825	-574.0	
		1240	13.99	7.55	0.19	0.802	-556.7	
		1245	14.93	7.48	0.09	0.813	-555.0	
		1250	15.26	7.50	0.07	0.820	-557.1	Sampled
	GP-24I	1325	15.03	7.89	0.42	0.835	-605.7	57 ft.
		1330	14.82	7.81	0.10	0.830	-604.5	
		1335	14.76	7.73	0.09	0.827	-606.8	
		1340	14.50	7.72	0.06	0.822	-609.7	Sampled
	GP-24S	1410	15.31	8.11	0.40	0.665	-623.0	27 ft.
		1415	14.72	8.08	0.25	0.584	-632.1	
		1420	14.70	8.07	0.14	0.546	-634.0	
		1425	14.54	8.07	0.08	0.515	-634.4	
		1430	14.23	8.03	0.06	0.499	-632.5	Sampled
	GP-23D	1615	15.21	7.92	0.27	0.839	-590.0	85 ft.
		1620	14.59	7.70	0.11	0.818	-583.3	
		1625	14.28	7.63	0.01	0.808	-580.0	
		1630	14.20	7.60	0.04	0.803	-580.6	Sampled
6/8/2016	GP-23I	0825	12.39	7.92	0.29	0.748	-560.0	85 ft.
		0830	13.27	7.8	0.24	0.757	-580.4	
		0835	13.45	7.69	8.2	0.768	-554.3	
		0840	13.69	7.61	0.17	0.781	-510.2	
		0845	13.94	7.57	0.17	0.787	-526.3	
		0850	14.03	7.55	0.16	790.000	-517.0	Sampled
	GP-23S	0930	13.89	7.77	1.58	0.558	-504.2	27 ft.
		0935	13.76	7.73	1.21	0.579	-496.8	
		0940	13.72	7.7	0.93	0.502	-488.4	
		0945	13.69	7.66	0.79	0.493	-432.1	
		0950	13.77	7.65	0.71	0.488	-470.3	
		0955	13.72	7.62	0.64	0.485	-430.0	
		1000	13.72	7.61	0.59	0.484	1405.2	Sampled
	GP-19D	1135	16.7	7.76	0.34	0.870	-524.0	85 ft.
		1140	15.3	7.67	0.28	0.848	-512.0	
		1142	14.38	7.6	0.26	0.823	-506.5	
		1150	14.71	7.58	0.23	0.826	-512.8	Sampled
	GP-19I	1225	17.44	8.02	0.750	0.890	-576	57 ft.
		1230	16.80	7.97	0.46	0.891	-585.9	
		1235	17.00	7.93	0.31	0.897	-590.9	
		1240	16.85	7.89	0.23	0.887	-592.4	Sampled
	GP-19S	0115	14.61	7.85	5.48	0.579	-415.0	27 ft.
		0120	14.90	7.82	4.56	0.559	-373.8	
		0125	15.09	7.75	4.44	0.544	-290.6	
		0130	15.14	7.71	4.46	0.541	-268.8	
		0135	14.94	7.72	4.64	0.532	-236.7	
		0140	15.02	7.73	4.73	0.528	-214.8	
		0145	15.08	7.73	4.97	0.525	-195.0	Sampled

Table 2-3 (cont'd): Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
6/8/2016	GP-8D	1520	16.94	7.86	0.41	0.887	-5012.9	85 ft.
		1525	15.98	7.68	0.34	0.858	-489.5	
		1530	16.85	7.66	0.27	0.877	-497.8	
		1535	16.14	7.66	0.29	0.852	-504.4	Sampled
	GP-8I	1610	14.67	7.95	0.45	0.844	-536.0	57 ft.
		1615	14.30	7.82	0.33	0.832	-536.8	
		1620	15.54	7.79	0.28	0.837	-541.6	
		1625	15.63	7.80	0.26	0.830	-550.2	Sampled
	GP-8S	1655	14.63	7.93	0.63	0.591	-508.4	27 ft
		1700	14.45	7.94	0.72	0.554	-478.3	
		1505	14.39	7.91	0.96	0.533	-450.0	
		1510	14.36	7.88	1.27	0.523	-405.3	
		1515	14.53	7.83	1.60	0.516	-364.5	
		1520	15.05	7.78	1.94	0.519	-353.6	Sampled
6/10/2016	GP-20D	0915	18.59	8.14	0.30	0.958	-502.2	85 ft.
		0920	17.02	7.86	0.19	0.936	-500.9	
		0925	16.00	7.74	0.14	0.918	-499.5	
		0930	15.77	7.70	0.13	0.912	-500.2	
		0935	16	7.67	0.13	0.914	-500.3	Sampled
	GP-20I	1010	18.46	7.8	0.49	0.950	-502.2	57 ft.
		1015	16.92	7.71	0.32	0.907	-501.5	
		1020	16.69	7.68	0.22	0.895	-509.4	
		1025	16.53	7.66	0.2	0.895	-514.1	Sampled
	GP-20S	1055	14.78	7.94	0.49	0.759	-522.1	27 ft.
		1100	14.40	7.90	0.42	0.712	-517.0	
		1105	14.18	7.86	0.49	0.686	-476.4	Sampled
	GP-3D	1320	18.96	7.50	0.44	0.915	-407.5	85 ft.
		1325	18.58	7.44	0.35	0.905	-409.2	
		1330	17.98	7.40	0.37	0.895	-418.9	Sampled
	GP-3I	1400	20.23	8.01	0.47	0.958	-517.8	57 ft.
		1405	18.44	7.90	0.38	0.927	-521.9	
		1410	18.09	7.89	0.35	0.920	-523.4	
		1415	18.04	7.80	0.35	0.919	-523.6	Sampled
	GP-3S	1515	16.95	7.95	0.490	0.704	-415.7	27 ft.
		1520	16.03	7.84	0.45	0.655	-408.8	
		1525	15.95	7.78	0.49	0.640	-365.9	
		1530	15.83	7.74	0.45	0.632	-365.9	Sampled
6/13/2016	GP-16D	0825	14.27	8.43	0.48	0.655	-450.9	85 ft.
		0830	14.32	8.31	0.26	0.667	-469.2	
		0835	14.22	8.07	0.17	0.702	-477.7	
		0840	14.32	7.86	0.14	0.732	-480.6	
		0845	14.23	7.75	0.14	0.774	-474.1	
		0850	14.00	7.66	0.13	0.743	-475.8	
		0855	13.99	7.65	0.15	0.741	-472.0	Sampled

Table 2-3 (cont'd): Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
6/13/2016	GP-16I	0938	14.98	7.75	0.35	0.771	-472.2	57 ft.
		0943	15.06	7.72	0.35	0.783	-452.1	
		0948	15.16	7.67	0.33	0.791	-446.2	Sampled
	GP-16S	1015	14.28	8.00	1.76	0.664	-397.2	27 ft.
		1020	14.19	7.84	2.33	0.630	-309.0	
		1025	14.22	7.74	2.68	0.613	-247.0	
		1030	13.74	7.74	3.14	0.542	-228.0	
		1035	13.50	7.70	3.53	0.556	-193.9	
		1040	13.73	7.68	3.71	0.587	-172.8	
		1045	13.68	7.68	3.84	0.586	-178.4	Sampled
	GP-17D	1215	20.21	7.92	0.16	0.884	-434.0	85 ft.
		1220	19.30	7.83	0.13	0.863	-424.0	
		1225	19.11	7.76	0.11	0.848	-425.8	
		1230	19.51	7.76	0.09	0.847	-438.2	Sampled
	GP-17I	1305	15.33	7.95	0.37	0.776	-434.7	57 ft.
		1315	13.36	7.83	0.23	0.723	-451.6	
		1320	14.33	7.82	0.32	0.721	-457.1	
		1325	14.62	7.82	0.19	0.721	-462.9	Sampled
	GP-17S	1410	16.04	7.89	0.97	0.645	-370.0	27 ft.
		1415	16.05	7.87	1.19	0.625	-334.4	
		1420	15.87	7.85	1.25	0.615	-300.7	
		1425	15.84	7.83	1.89	0.607	-247.0	
		1430	16.01	7.81	2.32	0.604	-200.7	
		1435	16	7.8	2.54	0.603	-178.0	Sampled
	GP-18D	1620	20.00	7.80	0.25	0.947	-352.0	85 ft.
		1625	19.24	7.76	0.19	0.923	-358.3	
		1630	19.16	7.74	0.16	0.914	-363.4	Sampled
6/14/2016	GP-18I	0820	16.54	7.88	0.46	0.789	-346.5	57 ft.
		0825	16.36	7.73	0.49	0.799	-323.2	
		0830	16.25	7.64	0.76	0.807	-302.8	
		0835	16.48	7.57	0.90	0.816	-283.4	
		0840	16.57	7.51	0.097	0.822	-263.1	
		0845	16.62	7.49	1.02	0.825	-257.4	Sampled
	GP-18S	0915	15.71	7.71	0.740	0.713	-344.0	27 ft.
		0920	15.48	7.67	0.47	0.695	-351.1	
		0925	15.31	7.60	0.52	0.684	-349.6	
		0930	15.31	7.60	0.5	0.680	-346.7	Sampled
	GP-22D	1115	22.22	7.76	0.3	0.991	-312.0	85 ft.
		1120	20.80	7.74	0.24	0.942	-317.0	
		1125	20.80	7.70	0.22	0.916	-318.6	Sampled
	GP-22I	1155	16.69	7.68	0.4	0.838	-295.0	57 ft.
		1200	16.22	7.62	0.38	0.821	-293.3	
		1205	16.12	7.61	0.29	0.815	-292.5	Sampled
	GP-22S	1230	17.50	7.83	0.42	0.68	-313.5	27 ft.
		1235	17.48	7.86	0.46	0.62	-302	
		1240	17.45	7.86	0.48	0.618	-289.6	Sampled

Table 2-3 (cont'd): Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
8/31/2016	GP-28D	0925	16.61	7.09	0.35	1.027	-110.9	85 ft.
		0930	16.25	7.05	0.22	1.014	-114.7	
		0935	16.13	7.22	0.18	1.007	-121.0	
		0940	16.20	7.32	0.15	1.007	-128.3	
		0945	16.16	7.34	0.14	0.997	-131.7	
		0950	16.14	7.33	0.13	0.990	-133.1	Sampled
	GP-28I	1025	18.71	7.83	0.44	1.041	-163.2	57 ft.
		1030	18.60	7.75	0.19	1.039	-179.0	
		1035	18.65	7.75	0.14	1.037	-186.0	
		1040	18.41	7.71	0.12	1.033	-187.3	Sampled
	GP-28S	1110	18.80	7.72	0.33	0.868	-132.4	27 ft
		1115	18.39	7.58	0.65	0.787	-130.8	
		1120	18.26	7.53	1.66	0.746	-113.8	
		1125	18.07	7.49	2.50	0.733	-94.6	
		1130	17.86	7.45	3.20	0.712	-76.9	
		1135	17.91	7.44	3.43	0.703	-65.5	
		1140	18.04	7.47	3.77	0.697	-56.5	
		1145	18.20	7.47	4.07	0.693	-46.5	
		1150	18.08	7.45	4.32	0.688	-37.5	Sampled
	GP-29D	1315	19.99	7.95	2.6	1.017	-170.0	85 ft.
		1320	19.3	7.76	0.38	1.005	-177.2	
		1325	18.99	7.69	0.24	1.002	176.1	
		1330	18.67	7.63	0.16	0.990	-174.7	
		1335	18.49	7.6	0.15	0.985	-173.4	Sampled
	GP-29-I	1410	18.09	7.61	0.50	0.979	-170.7	57 ft.
		1415	18.00	7.53	0.3	0.973	-175.3	
		1420	17.75	7.59	0.2	0.969	-183.0	
		1425	17.81	7.61	0.18	0.965	-186.5	
		1430	17.49	7.66	0.17	0.962	-179.4	
	GP-29S	1500	15.66	7.69	0.96	0.739	-166.1	27 ft.
		1505	15.50	7.67	0.40	0.690	-170.2	
		1510	15.72	7.77	0.21	0.670	-172.8	
		1515	15.75	7.80	0.32	0.668	-179.8	
		1520	15.72	7.77	0.250	0.661	-179.2	Sampled
9/1/2016	GP-30D	0815	14.66	7.30	0.44	0.993	-180.9	85 ft.
		0820	14.51	7.38	0.28	0.984	-249.4	
		0825	14.40	7.39	0.25	0.978	-256.2	
		0830	13.39	7.43	0.18	0.975	-257.8	
		0835	14.39	7.75	0.19	0.973	-248.9	Sampled
	GP-30I	0910	15.45	7.54	0.49	0.991	-203.4	57 ft.
		0915	15.99	7.64	0.3	0.988	-219.9	
		0920	16.23	7.67	0.23	0.986	-226.4	
		0925	16.41	7.65	0.21	0.983	-228.9	Sampled

Table 2-3 (cont'd): Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
9/1/2016	GP-30S	1000	16.11	7.87	0.39	0.796	-187.5	27 ft.
		1005	15.88	7.78	0.26	0.716	-185.5	
		1010	15.84	7.85	0.33	0.681	-182.0	
		1015	15.91	7.86	0.66	0.663	-174.2	
		1020	15.96	7.83	1.01	0.651	-161.1	
		1025	15.97	7.86	1.60	0.642	-146.8	
		1030	15.96	7.78	1.90	0.638	-135.9	
		1035	16.12	7.78	2.14	0.637	-128.3	
		1040	16.03	7.77	2.37	0.633	-122.6	Sampled
10/11/2016	GP-31D	0900	16.15	7.80	4.50	0.665	-541.9	85 ft.
		0905	15.90	7.72	2.80	0.652	-540.2	
		0910	15.68	7.66	2.00	0.650	-541.0	
		0915	15.50	7.62	1.50	0.649	-524.9	
		0920	15.40	7.60	1.30	0.649	-542.0	
		0925	15.37	7.58	1.10	0.649	-537.2	
		0930	15.36	7.57	1.00	0.648	-542.4	Sampled
	GP-31I	1010	13.79	7.55	0.57	0.635	-438.0	57 ft.
		1015	13.73	7.49	0.44	0.635	-416.0	
		1020	13.72	7.43	0.31	0.633	-399.3	
		1025	13.72	7.39	0.230	0.632	-388.0	
		1030	13.72	7.37	0.18	0.631	-260.0	
		1035	13.68	7.35	0.14	0.631	-246.7	
		1040	13.69	7.34	0.14	0.630	-233.9	
		1045	13.61	7.32	0.12	0.630	-232.0	Sampled
	GP-31S	1115	14.22	7.82	0.77	0.5	-420.0	27 ft.
		1120	14.08	7.77	1.12	0.435	-270.0	
		1125	14.11	7.74	2.12	0.408	-175.0	
		1130	14.22	7.71	2.98	0.339	-130.0	
		1135	14.46	7.68	3.34	0.397	-112.0	
		1140	14.37	7.66	3.88	0.394	-98.0	
		1145	14.46	7.64	4.16	0.392	-92.6	Sampled
10/13/2016	GP-33D	0845	12.47	7.72	0.45	0.662	-406.3	85 ft.
		0850	13.47	7.64	0.26	0.655	-433.0	
		0855	12.47	7.59	0.19	0.651	-447.1	
		0900	12.61	7.55	0.14	0.649	-458.7	
		0905	12.61	7.52	0.12	0.648	-461.3	Sampled
	GP-33I	1000	13.92	7.51	0.41	0.651	-456.0	57 ft.
		1005	13.92	7.49	0.30	0.649	-471.0	
		1010	13.76	7.49	0.23	0.646	-483.3	
		1015	13.93	7.47	0.16	0.645	-488.3	
		1020	13.90	7.46	0.14	0.644	-490.8	Sampled

Table 2-3 (cont'd): Central Wire 2016 RCRA CMI Field Investigation Groundwater Stabiliztion Data

Date	Well	Time	Temp °C	pH	D.O. mg/L	SC	ORP	Sample Depth
10/13/2016	GP-33S	1100	14.98	7.80	0.49	0.481	-510.0	27 ft.
		1105	15.03	7.80	0.28	0.460	-515.3	
		1110	14.79	7.80	0.27	-496.300		
		1115	14.92	7.78	0.28	0.435	-417.3	
		1120	14.77	7.75	0.44	0.426	-360.0	
		1125	15.13	7.73	0.33	0.426	-401.0	Sampled
	GP-32D	1315	14.36	7.95	0.46	0.493	-484.5	85 ft.
		1320	14.26	7.80	0.29	0.465	-489.7	
		1325	14.26	7.7.	0.22	0.462	-484.1	
		1330	14.26	7.63	0.17	0.458	-483.2	
		1335	14.08	7.60	0.15	0.458	-487.1	Sampled
	GP-32I	1410	14.13	7.55	0.50	0.606	-395.0	57 ft.
		1415	14.11	7.51	0.290	0.6	-429.4	
		1420	14.17	7.49	0.20	0.62	-441.9	
		1425	14.14	7.46	0.15	0.625	-446.0	
		1430	14.22	7.44	0.12	0.625	-441.0	
	GP-32S	1455	14.3	7.89	0.500	0.543	-495.0	27 ft.
		1500	14.22	7.8	0.29	0.530	-504.6	
		1505	14.23	7.75	0.17	0.525	-496.0	
		1510	14.35	7.7	0.12	0.523	-495.5	Sampled