Production Schedule

5/12/2014	Tides										Planned Placement					Actual Placement						Planned Fabric & Rock Placement				
Date	Time	Height	Time	Height	Time	Height	Time	Height	Start		P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5		P1	P2	P3	P4	P5
	High				Low					68												ft	ft	ft	ft	ft
24-Feb-14	3:00	5.7	10:48	0.2	15:38	4.9	23:01	0.1		0																
25-Feb-14	4:14	6	11:46	-0.2	16:53	5.3	N/A	N/A		0																
26-Feb-14	0:01	-0.3	5:24	6.3	12:41	-0.6	17:57	5.8		1	N40					N40						39.7				
27-Feb-14	0:58	-0.7	6:23	6.7	13:34	-1	18:53	6.2		0																
28-Feb-14	1:53	-1	7:16	6.9	14:24	-1.3	19:43	6.6		1	N36					N36						43.8				
1-Mar-14	2:46	-1.3	8:06	7	15:13	-1.4	20:32	6.8		3	N35	N34	N33			N35	N34	N33				45.1	48.6	53.3		
2-Mar-14	3:37	-1.3	8:55	6.9	15:59	-1.4	21:21	6.8		0																
3-Mar-14	4:26	-1.2	9:46	6.6	16:44	-1.2	22:11	6.6		3	N32	N31	N30			N32	N31	N30				53.5	52.1	52.5		
4-Mar-14	5:14	-0.9	10:37	6.3	17:29	-0.8	23:02	6.4		1	N29					N29						51.3				
5-Mar-14	6:03	-0.4	11:30	5.8	18:15	-0.3	23:53	6		4	N28	N27	N26	N25		N28	N27	N26	N25			49.7	49.7	50.5	52.2	
6-Mar-14	6:56	0	12:23	5.4	19:05	0.3	N/A	N/A		2	N24	N23				N24	N23					55.1	56.9			
7-Mar-14	0:44	5.7	7:54	0.5	13:16	5.1	20:02	0.7		0																
8-Mar-14	1:36	5.4	8:57	0.8	14:10	4.8	21:04	1		0																
9-Mar-14	3:30	5.1	10:58	0.9	16:08	4.7	23:04	1.1			Day Off					Day Off						0.0	0.0			
10-Mar-14	4:29	5	11:52	0.8	17:08	4.7	23:58	1			Remove rock near no dredge											0.0				
11-Mar-14	5:30	5.1	12:41	0.6	18:05	4.9	N/A	N/A			Remove rock near no dredge											0.0				
12-Mar-14	0:48	0.8	6:26	5.2	13:27	0.5	18:56	5.1		1	N22					N22						54.9				
13-Mar-14	1:35	0.5	7:13	5.5	14:10	0.3	19:39	5.4		2	N21	N20				N21	N20					51.7	50.6			
14-Mar-14	2:20	0.3	7:54	5.7	14:51	0.1	20:18	5.7		2	N19	N18				N19	N18					50.3	49.8			
15-Mar-14	3:03	0.1	8:30	5.8	15:30	-0.1	20:53	5.9		2	N17	N16				N17	N16					53.5	62.9			
16-Mar-14	3:45	-0.1	9:03	5.8	16:08	-0.2	21:25	6		1	N15					N15						71.5				
17-Mar-14	4:26	-0.2	9:34	5.8	16:44	-0.2	21:55	6.1		1	N14					N14						79.4				
18-Mar-14	5:05	-0.3	10:06	5.7	17:18	-0.1	22:25	6.1	9:00	2	N13	N12				N13	N12					88.2	96.6			
19-Mar-14	5:43	-0.2	10:40	5.6	17:51	0	23:00	6.2	9:30	1	N11					N11						105.0				
20-Mar-14	6:22	-0.1	11:22	5.5	18:24	0.1	23:43	6.1	10:30	1	N10					N10						113.7				
21-Mar-14	7:06	0.1	12:12	5.3	19:04	0.3	N/A	N/A	11:00	1	N9					N9	N8					123.0				
22-Mar-14	0:35	6.1	8:00	0.3	13:10	5.2	19:58	0.6	12:00	1	N8					N7						136.0				
23-Mar-14	1:33	6	9:11	0.5	14:11	5.1	21:22	0.7	13:00	1	N7					N6						142.0				
24-Mar-14	2:36	5.9	10:23	0.4	15:18	5.2	22:41	0.6	14:00	1	N6					N5						148.0				
25-Mar-14	3:45	5.9	11:27	0.2	16:29	5.3	23:47	0.3	15:30	1	N5					N4						154.0				
26-Mar-14	4:58	6	12:25	-0.1	17:40	5.1	N/A	N/A	16:30	1	N4					N3						159.0				
27-Mar-14	0:47	0	6:07	6.2	13:19	-0.3	18:42	6.2	Off		Day Off					N2						0.0	0.0			
28-Mar-14	1:43	1	7:07	6.5	14:10	-0.6	19:36	6.5	18:30	1	N3					N1						165.0				
29-Mar-14	2:37	-0.6	7:59	6.8	15:00	-0.9	20:25	6.8	7:00	1	N2					Day Off						171.0				
30-Mar-14	3:29	-0.9	8:48	6.8	15:48	-0.9	21:11	7.2	7:30	1	N1					Rock Low areas						181.0				
31-Mar-14	4:19	-0.9	9:36	6.5	16:36	-0.9	21:56	6.8	8:30	2	N0					Removed N39 Geotext & Rock						181.0				
1-Apr-14	5:07	-0.9	10:24	6.2	17:18	-0.6	22:42	6.8	9:30	2	N00	N000				Rock Low areas						180.0	182.0			
2-Apr-14	5:53	-0.6	11:14	6.2	18:00	-0.3	21:42	6.5	10:30	1	Fix No Dredge Zone					Fix No Dredge Zone						0.0				
3-Apr-14	6:39	-0.3	12:05	5.9	18:43	0.3	N/A	N/A	11:00	1	S29					High flow-Assembled Chute						156.0				
4-Apr-14	0:19	6.2	7:27	0	12:57	5.2	19:29	0.6	12:00	1	S30					High flow-Assembled Chute						162.0				
5-Apr-14	1:08	5.9	20:19	0.6	13:49	5.2	20:21	0.9	12:45	1	S31					High flow-Assembled Chute						166.0				
6-Apr-14	1:58	5.5	21:18	0.9	14:41	4.9	21:22	1.3	13:30	1	S28					N0						150.0				
7-Apr-14	2:49	5.2	10:18	0.9	15:34	4.9	21:22	1.3	14:30	1	S27					High flow-Assembled Chute						167.0				
8-Apr-14	3:43	4.9	11:13	0.9	16:31	4.9	23:24	1.3	15:30	1	S26					N00						146.0				
9-Apr-14	4:42	4.9	12:03	0.9	17:27	4.9	N/A	N/A	16:30	1	S25					N000						155.0				
10-Apr-14	0:16	1.3	5:41	5.2	12:48	0.6	18:18	5.2	6:00	1	S24					S31						162.0				
11-Apr-14	1:04	0.9	6:33	5.2	13:31	0.6	19:03	5.5	6:30	1	S23					S30						172.0				
12-Apr-14	1:50	0.6	7:17	5.5	14:12	0.3	19:42	5.9	7:00		Day Off					S29	S28					0.0				
13-Apr-14	2:35	0.3	7:56	5.5	14:52	0	20:17	6.2	7:00	1	S22					S27	S26					174.0				
14-Apr-14	3:19	0	8:31	5.9	15:33	0	20:49	6.5	7:30	1	S21					S25	S24	S23				174.0				
15-Apr-14	4:02	-0.3	9:06	5.9	16:12	0	21:22	6.5	8:00	1	S20					S22	S21					168.0				
16-Apr-14	4:44	-0.3	9:43	5.9	16:51	0	21:57	6.8	8:45	1	S19					S20	S19	S18				160.0				
17-Apr-14	5:26	-0.3	10:24	5.9	17:30	0	22:38	6.8	9:30	1	S18					S17	S16	S15	S14			151.0				
18-Apr-14	6:10	-0.3	11:12	5.5	18:11	0	23:27	6.5	10:00	1	S17					S13	S12					147.0				
19-Apr-14	6:57	0	12:09	5.5	18:58	0.3	N/A	N/A	11:00	1	S16					Day Off						141.0				
20-Apr-14	0:24	6.5	7:51	0	13:09	5.5	19:58	0.6	12:00	2	S15					Day Off (Easter)						134.0				
21-Apr-14	1:25	6.2	8:56	0.3	14:11	5.5	21:14	0.9	13:00	2	S14	S13				S11	S10	S9			m	128.0	115.0			
22-Apr-14	2:28	6.2	10:03	0.3	15:14	5.5	22:28	0.6	14:15	2	S12	S11				S8	S7	S6	S5		t	102.0	104.0			
23-Apr-14	3:33	5.9	11:05	0	16:19	5.9	23:33	0.3	14:15	2	S10	S9				S4	S3	S23			w	120.0	134.0			
24-Apr-14	4:41	6	12:02	-0.1	17:24	6.1			15:30	2	S8	S7				S1					t	134.0	125.0			
25-Apr-14	0:32	0.1	5:48	6.1	12:55	-0.3	18:24	6.5	14:30	2	S6	S5				N39					f	120.0	120.0			
26-Apr-14	1:27	-0.2	6:48	6.3	13:45	-0.5	19:17	6.8	17:15	2	S4	S3				N38	N37				s	122.0	122.0			
27-Apr-14	2:20	-0.4	7:41	6.4	14:34	-0.5	20:05	7.1	6:45	2	S2	S1				Fill In Low Spots					s	124.0	125.0			
28-Apr-14	3:12	-0.6	8:29	6.4	15:22	-0.5	20:49	7.2	7:30	0	Remove & Fix N39 Area					Fill In Low Spots					m					
29-Apr-14	4:00	-0.6	9:16	6.3	16:07	-0.4	21:32	7.1	8:15	3	N39	N38	N37			Fill In Low Spots					t	40.7	41.7	42.7		
30-Apr-14	4:47	-0.6	10:03	6.1	16:51	-0.1	22:15	6.9	9:00	0	Habitat Layer Placement					Fill In Low Spots					w	0.0				
1-May-14	5:31	-0.4	10:51	5.9	17:33	0.2	22:59	6.6	10:00	0	Habitat Layer Placement					Fill In Low Spots					t	0.0				
2-May-14	6:15	-0.1	11:41	5.7	18:15	0.5	23:45	6.2	10:45	0	Habitat Layer Placement					Fill In Low Spots					f	0.0				
3-May-14			6:59	0.2	12:32	5.4	18:56	0.9	11:30	0	Habitat Layer Placement					Fill In Low Spots					s	0.0				
4-May-14	12:33	5.9	7:45	0.6	13:22	5.3	19:42	1.3	12:15	0	Habitat Layer Placement					Day Off					s	0.0				
5-May-14	1:20	5.6	8:37	0.9	14:11	5.1	20:38	1.6	13:00	0	Float					Demob preparations					m	0.0				
6-May-14	2:07	5.3	9:33	1.1	15:00	5.1	21:42	1.7	14:00	0	Float					Demob preparations					t	0.0				
7-May-14	2:56	5.2	6:43	1.1	15:50	5.1	22:44	1.6	15:00	0	Float					Demob preparations					w	0.0				
8-May-14	3:47	5.1	11:18	1.1	16:41	5.3	13:39	1.4	15:30	0	Float		Complete			Habitat Layer Placement					t	0.0				
9-May-14	4:42	5	12:04	0.9	17:32	5.5			16:30	0						Habitat Layer Placement					f					
10-May-14	6:09	5.1	12:19	1.05	5:21	5.06	12:39	0.7	17:00	0						Mechanical Problems					s					
11-May-14	6:19	5.2	13:23	0.5	13:12	6.1	1:07	0.7	17:00	0						Day Off					s					
12-May-14	7:16	5.48	3:07	0.33	19:38	6.56			17:00	0						Repair M/H					m					
13-May-14									17:00	0						Repair M/H					t					
14-May-14									17:00	0						Repair M/H					w					
15-May-14									17:00	0						Habitat Layer Placement					th					
16-May-14									17:00	0						Habitat Layer Placement					f					
17-May-14									17:00	0						Habitat Layer Placement					s					
18-May-14									17:00	0						Habitat Layer Placement					s					

	Planned Production				Actual Production				Variance	
Date	Daily Length	Daily Area	Total Area to Date	% Area	Daily Length	Daily Area	Total Area to Date	% Area	Variance by Day	Variance by Area
24-Feb-14										
25-Feb-14										
26-Feb-14	40	1,032	1,032	0%	40	1,032	1,032	0%	0	0%
27-Feb-14	0	-	1,032	0%	-	-	1,032	0%	0	0%
28-Feb-14	44	1,138	2,170	1%	44	1,138	2,170	1%	0	0%
1-Mar-14	147	3,818	5,988	3%	147	3,818	5,988	3%	0	0%
2-Mar-14	0	-	5,988	3%	-	-	5,988	3%	0	0%
3-Mar-14	158	4,108	10,096	5%	158	4,108	10,096	5%	0	0%
4-Mar-14	51	1,334	11,430	5%	51	1,334	11,430	5%	0	0%
5-Mar-14	202	5,253	16,683	8%	202	5,253	16,683	8%	0	0%
6-Mar-14	112	2,912	19,595	9%	112	2,912	19,595	9%	0	0%
7-Mar-14	0	-	19,595	9%	-	-	19,595	9%	0	0%
8-Mar-14	0	-	19,595	9%	-	-	19,595	9%	0	0%
9-Mar-14	0	-	19,595	9%	-	-	19,595	9%	0	0%
10-Mar-14	0	-	19,595	9%	-	-	19,595	9%	0	0%
11-Mar-14	0	-	19,595	9%	-	-	19,595	9%	0	0%
12-Mar-14	55	1,426	21,021	10%	55	1,426	21,021	10%	0	0%
13-Mar-14	102	2,657	23,678	11%	102	2,657	23,678	11%	0	0%
14-Mar-14	100	2,601	26,280	12%	100	2,601	26,280	12%	0	0%
15-Mar-14	116	3,025	29,305	14%	116	3,025	29,305	14%	0	0%
16-Mar-14	72	1,859	31,164	15%	72	1,859	31,164	15%	0	0%
17-Mar-14	79	2,064	33,228	16%	79	2,064	33,228	16%	0	0%
18-Mar-14	185	4,805	38,033	18%	185	4,805	38,033	18%	0	0%
19-Mar-14	105	2,730	40,763	19%	105	2,730	40,763	19%	0	0%
20-Mar-14	114	2,955	43,718	21%	114	2,955	43,718	21%	0	0%
21-Mar-14	123	3,198	46,916	22%	259	6,734	50,452	24%	-1	2%
22-Mar-14	136	3,536	50,452	24%	142	3,692	54,144	26%	-1	2%
23-Mar-14	142	3,692	54,144	26%	148	3,848	57,992	28%	-1	2%
24-Mar-14	148	3,848	57,992	28%	154	4,004	61,996	29%	-1	2%
25-Mar-14	154	4,004	61,996	29%	159	4,134	66,130	31%	-1	2%
26-Mar-14	159	4,134	66,130	31%	165	4,290	70,420	33%	-2	2%
27-Mar-14	0	-	66,130	31%	171	4,446	74,866	36%	-2	4%
28-Mar-14	165	4,290	70,420	33%	181	4,706	79,572	38%	-2	4%
29-Mar-14	171	4,446	74,866	36%	-	-	79,572	38%	-1	2%
30-Mar-14	181	4,706	79,572	38%	-	-	79,572	38%	0	0%
31-Mar-14	181	4,706	84,278	40%	-	-	79,572	38%	0	-2%
1-Apr-14	362	9,412	93,690	44%	-	-	79,572	38%	1	-7%
2-Apr-14	0	-	93,690	44%	-	-	79,572	38%	1	-7%
3-Apr-14	156	4,056	97,746	46%	-	-	79,572	38%	2	-9%
4-Apr-14	162	4,212	101,958	48%	-	-	79,572	38%	3	-11%
5-Apr-14	166	4,316	106,274	50%	-	-	79,572	38%	4	-13%
6-Apr-14	150	3,900	110,174	52%	181	4,706	84,278	40%	4	-12%
7-Apr-14	167	4,342	114,516	54%	-	-	84,278	40%	5	-14%
8-Apr-14	146	3,796	118,312	56%	180	4,680	88,958	42%	6	-14%
9-Apr-14	155	4,030	122,342	58%	182	4,732	93,690	44%	7	-14%
10-Apr-14	162	4,212	126,554	60%	166	4,316	98,006	46%	7	-14%
11-Apr-14	172	4,472	131,026	62%	162	4,212	102,218	48%	7	-14%
12-Apr-14	0	-	131,026	62%	306	7,956	110,174	52%	6	-10%
13-Apr-14	174	4,524	135,550	64%	313	8,138	118,312	56%	5	-8%
14-Apr-14	174	4,524	140,074	66%	489	12,714	131,026	62%	3	-4%
15-Apr-14	168	4,368	144,442	69%	348	9,048	140,074	66%	2	-2%
16-Apr-14	160	4,160	148,602	70%	479	12,454	152,528	72%	2	2%
17-Apr-14	151	3,926	152,528	72%	550	14,300	166,828	79%	-1	7%
18-Apr-14	147	3,822	156,350	74%	217	5,642	172,470	82%	-2	8%
19-Apr-14	141	3,666	160,016	76%	-	-	172,470	82%	-2	6%
20-Apr-14	134	3,484	163,500	78%	-	-	172,470	82%	-2	4%
21-Apr-14	243	6,318	169,818	81%	358	9,308	181,778	86%	-2	6%
22-Apr-14	206	5,356	175,174	83%	499	12,974	194,752	92%	-2	9%
23-Apr-14	254	6,604	181,778	86%	368	9,568	204,320	97%	-2	11%
24-Apr-14	259	6,734	188,512	89%	125	3,250	207,570	98%	-2	9%
25-Apr-14	240	6,240	194,752	92%	41	1,058	208,628	99%	-2	7%
26-Apr-14	244	6,344	201,096	95%	84	2,194	210,822	100%	-2	5%
27-Apr-14	249	6,474	207,570	98%						
28-Apr-14	0	-	207,570	98%						
29-Apr-14	125	3,253	210,822	100%						
30-Apr-14	0	-	210,822	100%						
1-May-14	0	-	210,822	100%						
2-May-14	0	-	210,822	100%						
3-May-14	0	-	210,822	100%						
4-May-14	0	-	210,822	100%						
5-May-14	0	-	210,822	100%						
6-May-14	0	-	210,822	100%						
7-May-14	0	-	210,822	100%						
8-May-14	0	-	210,822	100%						
9-May-14	0	-	210,822	100%						
10-May-14	0	-	210,822	100%						
11-May-14	0	-	210,822	100%						
12-May-14	0	-	210,822	100%						
13-May-14	0	-	210,822	100%						
14-May-14	0	-	210,822	100%						
15-May-14	0	-	210,822	100%						
16-May-14	0	-	210,822	100%						
17-May-14	0	-	210,822	100%						
18-May-14	0	-	210,822	100%						

FOIA_07123_0002019_0001