Name: N. Rivera
R. Stuart

SQUIBB Quarterly Measurements
~~Q 20~~

Date: Jan 30, 2017

Building 5 Area							
Well #	Stick up, feet	Time	PID	Water level, feet, btc	Well depth, feet, btc	Screen range, btc	Notes/Comments
UP-1	-0.19					4.0-14.0	
UP-2	-0.28					4.0-14.0	
A-1R (4)	-0.28					4.1-14.1	
A-2R (2)	-0.61					2.7-12.7	
A-3	-0.15					8.4-18.4	
D-1R	-0.29	1442	0.4	8.27		6.1-16.1	Was covered with fill material
E-1R	-0.30					5.7-20.7	
G-1R (3)	-0.35					5.7-15.7	
S-28	-0.12	1651	0.0	9.79		9.8-19.8	
S-29R	-0.12					11.4-21.4	
S-30	2.32	1501	0.1	8.96		12.6-22.6	
S-31R (2)	-0.39					5.6-15.6	
S-32	2.66	1621	570.9	13.71		11.6-21.6	
S-33	2.73	1615	0.2	15.37		10.1-20.1	
S-34	1.82	1610	0.3	17.69		11.2-21.2	
S-35	2.39	1605	0.0	13.71		8.0-18.0	
S-35D	2.21	1604	0.6	10.99		24.98-34.98	SS screen
S-36	2.04	1628	0.2	15.50		9.5-19.5	
S-37	2.70	1559	0.0	20.99		21.7-31.7	
S-38	-0.25					4.0-14.0	
S-39S	1.65	1537	1.9	11.03		10.20-20.20	
S-39D	1.63	1538	0.5	11.09		19.80-29.80	SS screen
S-40S	2.61	1642	13.2	13.51		13.50-23.50	
S-40D	2.35	1638	0.0	12.73		25.10-35.10	SS screen
S-41S	2.55	1553	0.0	12.96		12.48-24.48	
S-41D	2.68	1553	0.0	10.15		23.49-33.49	SS screen
S-42S	0.28	1453	7.8	8.31		6.0-16.0	
S-42D	-0.25	1452	3.1	8.14		15.80-25.80	SS screen
S-43S	-0.28	1509	1.1	4.65		8.05-18.05	
S-43D	-0.23	1512	1.5	4.81		15.43-25.73	SS screen
RA-10S	-0.28					4.12-14.2	
RA-10D	-0.480					11.95-21.95	
Bridge		1301	—	8.90	NA		

Former Tank Farm							
Well #	Stick up, feet	Time	PID	Water level, feet	Well depth, feet	Screen range, btc	Notes/Comments
MW-3	2.45					6.8-16.8	
MW-5	2.42					5.3-15.3	
MW-7	1.90					6.7-16.7	
MW-11	3.47					10.5-20.5	
MW-12	2.62					20.9-25.9	
MW-13	-0.17					5.0-15.0	
MW-14	-0.27					5.8-15.8	
MW-15	-0.26					7.5-17.5	
MW-16	-0.21					6.4-16.4	
MW-17	-0.49					3.67-13.7	
MW-18	-0.04					4.0-14.0	

Name: N. Rivera
R. Stuart

SQUIBB Quarterly Measurements
__ Q 20___

Date: 1/30/17

MW-19	-0.29					4.01-14.01	
MW-20S	-0.29		0.0	5.31		5.80-15.80	
MW-20D	-0.51		1.1	5.14		11.79-21.79	SS screen
RW-1	1.55					4.3-17.3	

Brule Area

Well #	Stick up, feet	Time	PID	Water level, feet	Well depth, feet	Screen range, btc	Notes/Comments
BR-1	-0.37					2.8-12.8	
BR-2	-0.19					2.7-12.7	
BR-3	-0.72					1.6-12.6	
BR-4	-0.28					5.95-15.95	

Upgradient

Well #	Stick up, feet	Time	PID	Water level, feet, btc	Well depth, feet, btc	Screen range, btc	Notes/Comments
MW-9	3.00	1738	0.0	7.77		10.6-20.6	

Release Assessment

Well #	Stick up, feet	Time	PID	Water level, feet, btc	Well depth, feet, btc	Screen range, btc	Notes/Comments
MW-21	-0.43	1749	0.0	6.36		7.98-17.98	
MW-22	-0.31	1746	0.0	5.38		4.46-14.46	
MW-23	-0.33	1829	0.0	4.55		3.57-13.57	

Off Site Wells

Well #	Stick up, feet	Time	PID	Water level, feet, btc	Well depth, feet, btc	Screen range, btc	Notes/Comments
OSMW-1S	-0.24	1526	17.5	3.93		6.20-16.20	
OSMW-1D	-0.24	1527	0.7	3.40		16.80-21.08	
OSMW-2S	-0.35	1159	17.9	3.35		8.27-18.27	
OSMW-2D	-0.20	1201	0.0	3.17		17.88-27.88	
OSMW-3S	-0.39	1208	2.4	3.23		4.98-14.98	
OSMW-3D	-0.29	1209	0.7	2.93		15.23-25.23	
OSMW-4S	-0.34	1220	1.0	4.28		6.20-16.20	
OSMW-4D	-0.40	1219	1.0	3.79		15.70-25.70	
OSMW-5S	-0.27	1231	2.5	4.01		7.88-12.88	
OSMW-5D	-0.35	1232	1.6	3.60		14.93-24.93	
OSMW-6S	-0.24	1241	1.1	5.44		4.85-14.85	
OSMW-6D	-0.38	1243	10.7	~~10.70~~ 6.05		13.88-23.88	High pressure when removing the well cap. Water level still increasing

5.15 → 2nd reading

6.05 → 1st reading