Summary of U2 Acceptance Tests

VWO

	Acceptance Tests (985)		Confirmation Tests (30 days)		Average	Gaurantee	Pre-Upgrade Uncertainty	
	Test 7	Test 8	Test 9	Test 10				
HP Turbine Efficiency (%)	92.85	92.83	92.72	92.80	92.80	92.20	83.48	± 0.346%
HP Wheel Power (MW)	302.8	304.5	300.4	304.4	303.01	299.0	259.4	± 2.508%
Throttle Flow (PPH)	7,079,377	7,084,189	7,063,494	7,069,808	7,074,217	6,900,000	6,412,292	± 2.510%
IP Turbine Efficiency (%)								
Net Turbine Cycle Heat Rate (Btu/kwh)	7,701	7,636	7,671	7,676	7,671	7,683	7,807	± 2.554%

based on IPSC calcs

IP7011134