压载水管理系统运行状态记录表

No: 1

循环数	No. 1 cycle				
试验日期	2012-5-17				
试验操作	压载操作（处理舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	10:00		准备就绪时间	10:05	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:05		运行结束时间	10:55	
1 号平行样取样时间	10:10	2 号平行样取样时间	10:25	3 号平行样取样时间	10:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	301.2	305.7	300.1	305.1	305.8
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	590	590	590	600	600
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
紫外灯温度（℃）	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9

记录人: 凌旌瑾　　监管人: 陆[illegible]　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 2

循环数	No. 1 cycle				
试验日期	2012-5-17				
试验操作	压载操作(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:05	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:05		运行结束时间	11:55	
1 号平行样取样时间	11:10	2 号平行样取样时间	11:25	3 号平行样取样时间	11:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	305.6	310.7	307.1	303.2	300.1
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	~~3.0~~ /	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 3

循环数	No. 1 cycle				
试验日期	2012-5-22				
试验操作	排放操作（处理舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:35		准备就绪时间	13:40	
系统总功率(KW)	44 KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:40		运行结束时间	14:30	
1 号平行样取样时间	13:45	2 号平行样取样时间	14:00	3 号平行样取样时间	14:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:45	14:00	14:05	14:10	14:15
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	330.2	312.6	320.7	310.7	310.6
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	630	650	650	650	650
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1

记录人：凌旋瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 4

循环数	NO. 1 cycle				
试验日期	2012-5-22				
试验操作	排放操作(对照船)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:35		准备就绪时间	14:40	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:40		运行结束时间	15:30	
1 号平行样取样时间	14:45	2 号平行样取样时间	15:00	3 号平行样取样时间	15:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	310.7	310.6	307.1	307.2	305.6
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 5

循环数	NO. 2 cycle				
试验日期	2012-5-24				
试验操作	压载操作(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	9:50		准备就绪时间	10:00	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:00		运行结束时间	10:50	
1 号平行样取样时间	10:05	2 号平行样取样时间	10:20	3号平行样取样时间	10:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	312.2	315.7	307.2	310.6	309.1
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	600	590	610	610	610
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紫外灯温度（℃）	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7

记录人: 凌旌瑾　　监管人: 陆宇　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 6

循环数	NO. 2 cycle				
试验日期	2012-5-24				
试验操作	压载(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:05	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:05		运行结束时间	11:55	
1 号平行样取样时间	11:10	2 号平行样取样时间	11:25	3号平行样取样时间	11:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	310.7	308.2	306.5	310.1	310.7
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：陆[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 7

循环数	No. 2 cycle				
试验日期	2012-5-29				
试验操作	排放（处理舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:35		准备就绪时间	13:40	
系统总功率(KW)	44 KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:40		运行结束时间	14:30	
1 号平行样取样时间	13:45	2 号平行样取样时间	14:00	3 号平行样取样时间	14:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:45	14:00	14:10	14:20	14:30
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	307.7	310.2	309.8	312.6	306.7
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	640	640	640	640	640
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	20.7	20.6	20.7	20.7	20.7

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈子　　CCS 现场目击：

压载水管理系统运行状态记录表

No: 8

循环数	No.2 cycle				
试验日期	2012-5-29				
试验操作	排放操作(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:35		准备就绪时间	14:40	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:40		运行结束时间	15:30	
1 号平行样取样时间	14:45	2 号平行样取样时间	15:00	3 号平行样取样时间	15:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	310.1	308.7	306.5	312.3	310.3
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 9

循环数	No. 3 cycle				
试验日期	2012-5-31				
试验操作	压载操作(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	10:00		准备就绪时间	10:05	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:05		运行结束时间	10:55	
1 号平行样取样时间	10:10	2 号平行样取样时间	10:25	3 号平行样取样时间	10:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	306.2	310.8	312.1	307.6	307.2
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	600	590	600	600	600
水泵出口压力（bar）	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1
滤器后压力（bar）	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紫外灯温度（℃）	20.1	20.2	20.1	20.1	20.1

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 10

循环数	No. 3 cycle				
试验日期	2012-5-31				
试验操作	压载（对照舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:05	
系统总功率(KW)	~~44KW~~ /		紫外灯功率（KW）	~~40KW~~ /	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:05		运行结束时间	11:55	
1 号平行样取样时间	11:10	2 号平行样取样时间	11:25	3 号平行样取样时间	11:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	306.7	305.2	303.2	309.8	310.4
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌谨　　监管人：陈[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 11

循环数	No. 3 cycle				
试验日期	2012-6-5				
试验操作	排放(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:35		准备就绪时间	13:40	
系统总功率(KW)	44 KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:40		运行结束时间	14:30	
1 号平行样取样时间	13:45	2 号平行样取样时间	14:00	3 号平行样取样时间	14:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:45	14:00	14:10	14:20	14:30
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	306.3	310.6	305.1	307.4	300.6
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	630	640	630	640	640
水泵出口压力（bar）	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	20.6	20.6	20.7	20.6	20.7

记录人：凌旌谨　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 12

循环数	NO. 3 cycle				
试验日期	2012-6-5				
试验操作	排放(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:35		准备就绪时间	14:40	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:40		运行结束时间	15:30	
1 号平行样取样时间	14:45	2 号平行样取样时间	15:00	3号平行样取样时间	15:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	306.8	310.7	307.6	307.2	306.7
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：陆平　　CCS 现场目击：

压载水管理系统运行状态记录表

No: 13

循环数	No. 4 cycle				
试验日期	2012-6-7				
试验操作	压载(处理)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	9:50		准备就绪时间	10:00	
系统总功率(KW)	44 KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:00		运行结束时间	10:50	
1 号平行样取样时间	10:05	2 号平行样取样时间	10:20	3 号平行样取样时间	10:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	308.3	308.1	312.6	307.6	306.4
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	590	590	600	590	600
水泵出口压力（bar）	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
滤器后压力（bar）	2.8	2.7	2.5	2.8	2.6
过滤器压差（bar）	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2
紫外灯温度（℃）	22.2	22.1	22.3	22.2	22.2

记录人: 凌旌理　　监管人: 陈宇　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 14

循环数	NO.4 cycle				
试验日期	2012-6-7				
试验操作	压载 ~~(处理舟~~ (对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:05	
系统总功率(KW)	~~44KW~~ /		紫外灯功率（KW）	~~40KW~~ /	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:05		运行结束时间	11:55	
1 号平行样取样时间	11:10	2 号平行样取样时间	11:25	3 号平行样取样时间	11:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	310.7	306.8	307.1	309.2	307.7
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈子　　CCS 现场目击：[signature]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 15

循环数	NO. 4 cycle				
试验日期	2012-6-12				
试验操作	排放（处理舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:35		准备就绪时间	13:40	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:40		运行结束时间	14:30	
1 号平行样取样时间	13:45	2 号平行样取样时间	14:00	3号平行样取样时间	14:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:45	14:00	14:10	14:20	14:30
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	306.2	305.3	306.2	306.7	305.8
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	630	640	640	640	640
水泵出口压力（bar）	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	21.2	21.3	21.2	21.3	21.3

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈子　　CCS 现场目击：

压载水管理系统运行状态记录表

No: 16

循环数	No.4 cycle				
试验日期	2012-6-12				
试验操作	排放（对照舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:35		准备就绪时间	14:40	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:40		运行结束时间	15:30	
1 号平行样取样时间	14:45	2 号平行样取样时间	15:00	3 号平行样取样时间	15:15
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	308.6	307.9	306.5	302.8	306.8
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 17

循环数	No. 5 cycle				
试验日期	2012-6-14				
试验操作	压载(处理能)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	9:30		准备就绪时间	10:00	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:00		运行结束时间	10:50	
1 号平行样取样时间	10:05	2 号平行样取样时间	10:20	3号平行样取样时间	10:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	302.1	308.3	306.2	306.8	308.1
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	600	610	610	610	610
水泵出口压力（bar）	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9
滤器后压力（bar）	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
紫外灯温度（℃）	22.7	22.7	22.7	22.7	22.6

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 18

循环数	NO. 5 cycle				
试验日期	2012-6-14				
试验操作	压载(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:05	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:05		运行结束时间	11:55	
1 号平行样取样时间	11:10	2 号平行样取样时间	11:25	3 号平行样取样时间	11:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:10	~~10:~~11:20	11:30	11:40	11:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	308.1	307.8	309.2	302.8	303.5
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	2.9	3.0	2.9	2.9	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旋瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 19

循环数	NO.5 cycle				
试验日期	2012-6-19				
试验操作	排放(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:~~20~~15		准备就绪时间	13:20	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:25		运行结束时间	14:15	
1 号平行样取样时间	13:30	2 号平行样取样时间	13:45	3 号平行样取样时间	14:00
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:25	13:35	13:45	13:55	14:05
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	315.2	308.4	312.2	308.6	305.2
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	580	590	600	610	600
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	23.3	23.4	23.6	23.7	23.8

记录人：凌海瑾　　监管人：陆子　　CCS 现场目击：

压载水管理系统运行状态记录表

No: 20

循环数	No.5 cycle				
试验日期	2012-6-19				
试验操作	排放(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:30		准备就绪时间	14:30	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:30		运行结束时间	15:20	
1 号平行样取样时间	14:35	2 号平行样取样时间	14:50	3 号平行样取样时间	15:05
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:30	14:40	14:50	15:00 ~~14:60~~	~~15~~ 15:10
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	310	308	312	315	310
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人: 凌[illegible]　　监管人: [illegible]　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 21

循环数	NO.6 cycle				
试验日期	2012-6-21				
试验操作	压载(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	10:40		准备就绪时间	~~10:45~~ 10:40	
系统总功率(KW)	44		紫外灯功率（KW）	40	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:45		运行结束时间	11:35	
1 号平行样取样时间	10:50	2 号平行样取样时间	~~10:~~11:05	3号平行样取样时间	11:20
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:50	11:00	11:10	11:20	11:30
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	313.7	318.6	301.3	306.7	308.2
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	630	620	620	620	620
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紫外灯温度（℃）	23.5	23.6	23.7	23.7	23.7

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈子　　CCS 现场目击：[signature]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 22

循环数	No.6 cycle				
试验日期	2012-6-21				
试验操作	压载(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:50		准备就绪时间	11:50	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:55		运行结束时间	12:45	
1 号平行样取样时间	12:00	2 号平行样取样时间	12:15	3 号平行样取样时间	12:30
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	307.1	308.7	302.4	306.6	308.2
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌[illegible]　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 23

循环数	No. 6 cycle				
试验日期	2012-6-26				
试验操作	排放(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:00		准备就绪时间	13:00	
系统总功率(KW)	44		紫外灯功率（KW）	40	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:00		运行结束时间	13:50	
1 号平行样取样时间	13:05	2 号平行样取样时间	13:20	3 号平行样取样时间	13:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	324.0	321.7	312.8	310.5	316.2
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	620	620	610	620	620
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	24.2	24.3	24.2	23.8	24.1

记录人：凌旌理　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 24

循环数	NO. 6 cycle				
试验日期	2012-6-26				
试验操作	排放(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:00		准备就绪时间	14:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:00		运行结束时间	14:50	
1 号平行样取样时间	~~14:10~~ 14:05	2 号平行样取样时间	~~14:20~~ 14:20	3 号平行样取样时间	~~14:40~~ 14:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:10	14:20	14:30	14:40	14:50
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	308.2	310.3	308.8	306.8	308.7
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 25

循环数	NO.7 cycle				
试验日期	2012-6-28				
试验操作	压载(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:00	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:00		运行结束时间	11:50	
1 号平行样取样时间	11:05	2 号平行样取样时间	11:20	3 号平行样取样时间	11:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:10	11:20	11:30	11:40	11:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	308.2	308.3	306.5	306.6	302.3
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	630	630	630	630	620
水泵出口压力（bar）	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
紫外灯温度（℃）	24.7	24.7	24.8	24.8	24.8

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 26

循环数	No.7 cycle				
试验日期	2012-6-28				
试验操作	压载(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:00		准备就绪时间	12:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:00		运行结束时间	12:50	
1 号平行样取样时间	12:05	2 号平行样取样时间	12:20	3 号平行样取样时间	12:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:10	12:20	12:30	12:40	12:50
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	308.2	310.5	310.2	309.7	308.5
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 27

循环数	NO.7 cycle				
试验日期	2012-7-3				
试验操作	排放(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:30		准备就绪时间	13:30	
系统总功率(KW)	44		紫外灯功率（KW）	40	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:30		运行结束时间	14:20	
1 号平行样取样时间	13:35	2 号平行样取样时间	13:50	3 号平行样取样时间	14:05
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:40	13:50	14:00	14:10	14:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	306.5	312.7	310.5	315.8	309.8
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	580	580	580	580	580
水泵出口压力（bar）	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	24.8	24.9	24.9	25.0	25.0

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 28

循环数	No.7 cycle				
试验日期	2012-7-3				
试验操作	排放(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:30		准备就绪时间	14:30	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:30		运行结束时间	15:20	
1 号平行样取样时间	14:35	2 号平行样取样时间	14:50	3 号平行样取样时间	15:05
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	307.8	308.2	308.2	309.7	306.5
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人: 凌旌瑾　　监管人: [illegible]　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 29

循环数	No. 8 cycle				
试验日期	2012-7-5				
试验操作	压载(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:00	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:00		运行结束时间	11:50	
1 号平行样取样时间	11:05	2 号平行样取样时间	11:20	3 号平行样取样时间	11:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	308	308	312	310	311
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	570	570	570	570	570
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0
滤器后压力（bar）	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
紫外灯温度（℃）	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 30

循环数	No. 8 cycle				
试验日期	2012-7-5				
试验操作	压载(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:00		准备就绪时间	12:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:00		运行结束时间	12:50	
1 号平行样取样时间	12:10	2 号平行样取样时间	12:25	3 号平行样取样时间	12:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	308	310	311	309	308
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌雄　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 31

循环数	No.8 cycle				
试验日期	2012-7-10				
试验操作	排放(处理船)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:00		准备就绪时间	13:00	
系统总功率(KW)	44		紫外灯功率（KW）	40	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:00		运行结束时间	13:50	
1 号平行样取样时间	13:05	2 号平行样取样时间	13:20	3号平行样取样时间	13:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	307	308	307	307	308
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	530	530	520	520	520
水泵出口压力（bar）	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	26.6	26.6	26.6	26.7	26.7

记录人:　　监管人: 陆子　　CCS 现场目击:

压载水管理系统运行状态记录表

No: 32

循环数	No.8 cycle				
试验日期	2012-7-10				
试验操作	排放 ~~(处理舱)~~ (对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:00		准备就绪时间	14:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:00		运行结束时间	14:50	
1 号平行样取样时间	14:05	2 号平行样取样时间	14:20	3 号平行样取样时间	14:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	300	302	301	298	306
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 33

循环数	No.9 cycle				
试验日期	2012-7-12				
试验操作	压载(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:00	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:00		运行结束时间	11:50	
1 号平行样取样时间	11:05	2 号平行样取样时间	11:20	3 号平行样取样时间	11:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	310	312	308	315	310
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	560	570	560	550	570
水泵出口压力（bar）	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
紫外灯温度（℃）	25.9	26.1	26.1	26.1	26.1

记录人：凌旌瑾　　监管人：陈乎　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 34

循环数	No. 9 cycle				
试验日期	2012-7-12				
试验操作	压载(对照船)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:00		准备就绪时间	12:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:00		运行结束时间	12:50	
1 号平行样取样时间	12:10	2 号平行样取样时间	12:25	3 号平行样取样时间	12:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	306	312	310	316	312
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌谨　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 35

循环数	NO.9 cycle				
试验日期	2012-7-17				
试验操作	排放~~(处理舱)~~(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:30		准备就绪时间	14:30	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:30		运行结束时间	15:20	
1 号平行样取样时间	14:35	2 号平行样取样时间	14:50	3 号平行样取样时间	15:05
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:40	14:50	15:00	15:10	15:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	307	302	308	310	298
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：凌旌谨　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 36

循环数	No.9 cycle				
试验日期	2012-7-17				
试验操作	排放~~(对照舱)~~(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:30		准备就绪时间	13:30	
系统总功率(KW)	44		紫外灯功率（KW）	40	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:30		运行结束时间	14:20	
1 号平行样取样时间	13:35	2 号平行样取样时间	13:50	3 号平行样取样时间	14:05
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:40	13:50	14:00	14:10	14:20
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	307	308	308	311	317
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	570	570	570	570	570
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	25.9	25.9	25.9	25.9	25.9

记录人：凌旌瑾　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 37

循环数	No.10 cycle				
试验日期	2012-7-19				
试验操作	压载(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:00		准备就绪时间	11:00	
系统总功率(KW)	44KW		紫外灯功率（KW）	40KW	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:00		运行结束时间	11:50	
1 号平行样取样时间	11:05	2 号平行样取样时间	11:20	3 号平行样取样时间	11:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:00	11:10	11:20	11:30	11:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	309	310	308	311	315
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	550	560	550	550	550
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0
过滤器压差（bar）	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
紫外灯温度（℃）	26.2	26.1	26.2	26.2	26.2

记录人：凌旋瑾　　监管人：陈[illegible]　　CCS 现场目击：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 38

循环数	No. 10 cycle				
试验日期	2012-7-19				
试验操作	压载(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:00		准备就绪时间	12:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:00		运行结束时间	12:50	
1 号平行样取样时间	12:10	2 号平行样取样时间	12:25	3 号平行样取样时间	12:40
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:00	12:10	12:20	12:30	12:40
运行模式	压载	压载	压载	压载	压载
瞬时流量（m^3/h）	312	310	310	309	316
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人: 凌旌瑾　　监管人: [illegible]　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 39

循环数	NO. 10 cycle				
试验日期	2012-7-24				
试验操作	排放(处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:00		准备就绪时间	13:00	
系统总功率(KW)	44		紫外灯功率（KW）	40	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:00		运行结束时间	13:50	
1 号平行样取样时间	13:05	2 号平行样取样时间	13:20	3 号平行样取样时间	13:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	307	307	308	308	311
系统总功率（KW）	44	44	44	44	44
紫外灯功率（KW）	40	40	40	40	40
光照强度（mw/cm^2）	530	530	530	530	530
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	27.9	27.9	27.9	28.1	28.1

记录人: 凌旌瑾　　监管人: 陈乐　　CCS 现场目击: [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No: 40

循环数	NO.10 cycle				
试验日期	2012-7-24				
试验操作	排放(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:00		准备就绪时间	14:00	
系统总功率(KW)	/		紫外灯功率（KW）	/	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:00		运行结束时间	14:50	
1 号平行样取样时间	14:05	2 号平行样取样时间	14:20	3 号平行样取样时间	14:35
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:00	14:10	14:20	14:30	14:40
运行模式	排放	排放	排放	排放	排放
瞬时流量（m^3/h）	296	302	299	301	301
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人: 凌旌瑾　　监管人: 陈乐　　CCS 现场目击: [signature]