压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.1				
试验日期	2013-9-15				
试验操作	压载操作（处理舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:55		准备就绪时间	12:00	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:00		运行结束时间	13:00	
1 号平行样取样时间	12:10	2 号平行样取样时间	12:30	3号平行样取样时间	12:50
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:10	12:20	12:30	12:40	12:50
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	338	338	334	332	331
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	590	590	590	590	590
水泵出口压力（bar）	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
滤器后压力（bar）	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2
过滤器压差（bar）	0	0.1	0.1	0.2	0.2
紫外灯温度（℃）	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8

记录人：[illegible]　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：CCS [illegible]

[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.1				
试验日期	2013-9-15				
试验操作	压载操作（对照般）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:00		准备就绪时间	13:00	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:00		运行结束时间	14:00	
1 号平行样取样时间	13:10	2 号平行样取样时间	13:30	3 号平行样取样时间	13:50
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	336	335	334	333	332
系统总功率（KW）	/	/	/	/	/
紫外灯功率（KW）	/	/	/	/	/
光照强度（mw/cm^2）	/	/	/	/	/
水泵出口压力（bar）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
滤器后压力（bar）	/	/	/	/	/
过滤器压差（bar）	/	/	/	/	/
紫外灯温度（℃）	/	/	/	/	/

记录人：[illegible] 刘[illegible]　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：CCS [illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.1				
试验日期	2013-9-17				
试验操作	排放操作（好得能）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	7:55		准备就绪时间	8:00	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	/		故障处理情况	/	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	8:00		运行结束时间	9:00	
1 号平行样取样时间	8:10	2 号平行样取样时间	8:30	3 号平行样取样时间	8:50
运行过程故障情况	/	故障处理情况	/	是否可能对试验结果产生影响	/

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	8:10	8:20	8:30	8:40	8:50
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	321	320	318	316	315
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	590	590	590	590	590
水泵出口压力（bar）	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
滤器后压力（bar）	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9
过滤器压差（bar）	0	0.1	0.1	0.2	0.2
紫外灯温度（℃）	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9

记录人：

监管人：

CCS 现场目击：

CCS

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.1				
试验日期	2013-9-17				
试验操作	排放操作（对照组）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	9:00		准备就绪时间	9:00	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	9:00		运行结束时间	10:00	
1 号平行样取样时间	9:10	2 号平行样取样时间	9:30	3号平行样取样时间	9:50
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	9:10	9:20	9:30	9:40	9:50
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	330	330	328	328	327
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.2				
试验日期	2013.10.11.				
试验操作	压载操作（对照般）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	10:15		准备就绪时间	10:20	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	10:20		运行结束时间	11:20	
1 号平行样取样时间	10:20	2 号平行样取样时间	10:40	3号平行样取样时间	11:00
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	10:20	10:30	10:40	10:50	11:00
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	317	316	315	314	313
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.2				
试验日期	2013.10.11.				
试验操作	压载操作(处理船)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	15:45		准备就绪时间	15:50	
系统总功率(KW)	55kw.		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	15:50		运行结束时间	16:50	
1 号平行样取样时间	16:00	2 号平行样取样时间	16:20	3号平行样取样时间	16:40
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	16:00	16:10	16:20	16:30	16:40
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	307	306	305	304	303
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	650	650	650	650	650
水泵出口压力（bar）	2.45	2.45	2.45	2.4	2.4
滤器后压力（bar）	2.35	2.25	2.2	2.1	2.05
过滤器压差（bar）	0.1	0.2	0.25	0.3	0.35
紫外灯温度（℃）	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6

记录人: 监管人: CCS 现场目击: CCS

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.2				
试验日期	2013.10.13.				
试验操作	排放操作（处理能）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	15:00		准备就绪时间	15:10	
系统总功率(KW)	55KW		紫外灯功率（KW）	48KW	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	15:10		运行结束时间	16:10	
1 号平行样取样时间	15:10	2 号平行样取样时间	15:30	3 号平行样取样时间	15:50
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	310	309	307	305	303
系统总功率（KW）	55KW	55KW	55KW	55KW	55KW
紫外灯功率（KW）	48KW	48KW	48KW	48KW	48KW
光照强度（mw/cm^2）	560	560	560	560	560
水泵出口压力（bar）	1.95	1.95	1.95	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	1.85	1.85	1.85	1.8	1.75
过滤器压差（bar）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15
紫外灯温度（℃）	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3

记录人：[illegible]　监管人：[illegible]　CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样人员证号

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO、2				
试验日期	2013.10.13.				
试验操作	排放操作（对照舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	16:15		准备就绪时间	16:25	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	16:25		运行结束时间	17:25	
1 号平行样取样时间	16:25	2 号平行样取样时间	16:45	3 号平行样取样时间	17:05
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	16:25	16:45	16:55	17:05	17:15
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	306	305	304	303	302
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.95	1.95	1.95	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible]　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：CCS [illegible]

取样人员：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.3				
试验日期	2013.10.27.				
试验操作	压载 (对照组)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:55		准备就绪时间	12:00	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:00		运行结束时间	13:00	
1 号平行样取样时间	12:00	2 号平行样取样时间	12:20	3号平行样取样时间	12:40
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:10	12:20	12:30	12:45	12:50
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	335	333	331	329	327
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样员：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	No.3				
试验日期	2013.10.27.				
试验操作	压载 (处理前)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:00		准备就绪时间	13:05	
系统总功率(KW)	55KW		紫外灯功率（KW）	48kW	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:05		运行结束时间	14:05	
1 号平行样取样时间	13:05	2 号平行样取样时间	13:25	3 号平行样取样时间	13:45
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:15	13:25	13:35	13:45	13:55
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	325	323	320	317	314
系统总功率（KW）	55kW	55kW	55kW	55kW	55kW
紫外灯功率（KW）	48kW	48kW	48kW	48kW	48kW
光照强度（mw/cm^2）	560	560	560	560	560
水泵出口压力（bar）	2.5	2.5	2.45	2.45	2.4
滤器后压力（bar）	2.4	2.3	2.2	2.1	1.95
过滤器压差（bar）	0.1	0.2	0.25	0.35	0.45
紫外灯温度（℃）	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样人员签名

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.3				
试验日期	2013.10.29.				
试验操作	排放 (对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:25		准备就绪时间	11:30	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:30		运行结束时间	12:30	
1 号平行样取样时间	11:30	2 号平行样取样时间	11:50	3号平行样取样时间	12:10
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:40	11:50	12:00	12:10	12:20
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	327	325	323	321	319
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人: 监管人: CCS 现场目击:

采样人员:

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	No.3				
试验日期	2013.10.29.				
试验操作	排放 (处理能)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:30		准备就绪时间	12:35	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:35		运行结束时间	13:35	
1 号平行样取样时间	12:35	2 号平行样取样时间	12:55	3 号平行样取样时间	13:15
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:45	12:55	13:05	13:15	13:25
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	329	325	321	317	314
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	550	550	550	550	550
水泵出口压力（bar）	2.1	2.1	2.05	2.05	2.0
滤器后压力（bar）	2.0	2.0	1.9	1.9	1.85
过滤器压差（bar）	0.1	0.1	0.15	0.15	0.15
紫外灯温度（℃）	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样人员：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	No.4				
试验日期	2013.10.29.				
试验操作	压载 (处理能)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	13:35		准备就绪时间	13:40	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:40		运行结束时间	14:40	
1 号平行样取样时间	13:40	2 号平行样取样时间	14:00	3号平行样取样时间	14:20
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:50	14:00	14:10	14:20	14:30
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	314	311	308	305	302
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	730	730	730	730	730
水泵出口压力（bar）	2.55	2.55	2.5	2.45	2.45
滤器后压力（bar）	2.5	2.45	2.4	2.35	2.3
过滤器压差（bar）	0.05	0.1	0.1	0.1	0.15
紫外灯温度（℃）	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8

记录人：[illegible]　监管人：[illegible]　CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样人员：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	No.4				
试验日期	2013.10.29				
试验操作	压载 (对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:40		准备就绪时间	14:45	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:45		运行结束时间	15:45	
1 号平行样取样时间	14:45	2 号平行样取样时间	15:05	3 号平行样取样时间	15:25
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:55	15:05	15:15	15:25	15:35
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	331	329	327	325	323
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible]　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样员：刘亮

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.4				
试验日期	2013.10.31				
试验操作	排放 (对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	11:30		准备就绪时间	11:35	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	11:35		运行结束时间	12:35	
1 号平行样取样时间	11:35	2 号平行样取样时间	11:55	3号平行样取样时间	12:15
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	11:45	11:55	12:05	12:15	12:25
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	335	333	331	329	327
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样人员：刘俊

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.4				
试验日期	2013.10.31.				
试验操作	排放 (处理舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:35		准备就绪时间	12:40	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	12:40		运行结束时间	13:40	
1 号平行样取样时间	12:40	2 号平行样取样时间	13:00	3 号平行样取样时间	13:20
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	12:50	13:00	13:10	13:20	13:30
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	326	322	318	314	310
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	570	570	570	570	570
水泵出口压力（bar）	2.05	2.05	2.0	2.0	1.95
滤器后压力（bar）	1.95	1.95	1.9	1.9	1.85
过滤器压差（bar）	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
紫外灯温度（℃）	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

采样员：[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.5				
试验日期	2014-4-3				
试验操作	压载操作（处理般）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	12:55		准备就绪时间	13:00	
系统总功率(KW)	55kw		紫外灯功率（KW）	48kw	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	13:00		运行结束时间	14:00	
1 号平行样取样时间	13:10	2 号平行样取样时间	13:30	3 号平行样取样时间	13:50
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	13:10	13:20	13:30	13:40	13:50
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	358	356	354	352	350
系统总功率（KW）	55kw	55kw	55kw	55kw	55kw
紫外灯功率（KW）	48kw	48kw	48kw	48kw	48kw
光照强度（mw/cm^2）	550	550	550	550	550
水泵出口压力（bar）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
滤器后压力（bar）	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8
过滤器压差（bar）	0	0.1	0.1	0.2	0.2
紫外灯温度（℃）	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7

记录人：[illegible]　　监管人：[illegible]　　CCS 现场目击：CCS [illegible]

[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	NO.5				
试验日期	2014-4-3				
试验操作	压载操作(对照舱)				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	14:00		准备就绪时间	14:00	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	14:00		运行结束时间	15:00	
1 号平行样取样时间	14:10	2 号平行样取样时间	14:30	3 号平行样取样时间	14:50
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	14:10	14:20	14:30	14:40	14:50
运行模式	压载				
瞬时流量（m^3/h）	350	349	348	347	346
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[signature] 刘[illegible]　　监管人：[signature]　　CCS 现场目击：CCS [signature]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	No.5				
试验日期	2014-4-5				
试验操作	排放操作（处理舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	7:55		准备就绪时间	8:00	
系统总功率(KW)	55KW		紫外灯功率（KW）	48KW	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	8:00		运行结束时间	9:00	
1 号平行样取样时间	8:05	2 号平行样取样时间	8:25	3号平行样取样时间	8:45
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	8:10	8:20	8:30	8:40	8:50
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	359				
系统总功率（KW）	55KW	55KW	55KW	55KW	55KW
紫外灯功率（KW）	48KW	48KW	48KW	48KW	48KW
光照强度（mw/cm^2）	680	680	680	680	680
水泵出口压力（bar）	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
滤器后压力（bar）	2.0	1.9	1.9	1.85	1.8
过滤器压差（bar）	0	0.1	0.1	0.15	0.2
紫外灯温度（℃）	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：CCS [illegible]

[illegible]

压载水管理系统运行状态记录表

No:

循环数	No.5				
试验日期	2014-4-5				
试验操作	排放操作（对照舱）				
压载水管理系统准备状态记录					
预启动时间	9:00		准备就绪时间	9:00	
系统总功率(KW)	—		紫外灯功率（KW）	—	
准备状态故障情况	—		故障处理情况	—	
压载水管理系统运行状态记录					
运行开始时间	9:00		运行结束时间	10:00	
1 号平行样取样时间	9:05	2 号平行样取样时间	9:25	3号平行样取样时间	9:45
运行过程故障情况	—	故障处理情况	—	是否可能对试验结果产生影响	—

压载水管理系统运行参数记录					
记录时间	9:10	9:20	9:30	9:40	9:50
运行模式	排放				
瞬时流量（m^3/h）	375	372	369	367	365
系统总功率（KW）	—	—	—	—	—
紫外灯功率（KW）	—	—	—	—	—
光照强度（mw/cm^2）	—	—	—	—	—
水泵出口压力（bar）	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
滤器后压力（bar）	—	—	—	—	—
过滤器压差（bar）	—	—	—	—	—
紫外灯温度（℃）	—	—	—	—	—

记录人：[illegible] 监管人：[illegible] CCS 现场目击：[illegible]

[illegible]