Sand River Flows
10170C / Minn Tac
M. Cloudy, 51°F, 5-10 mph SE

5.10.16

715 Prep/load #45.16 mi
730 Leave NTS
745 Arrive @ Sand River
* Flows collected L to R on US side

width =	Flow		FPS		
12'	Seg (ft)	depth (ft)	20	60	80
	0.5	2.0'	-	0.08	-
	2	3.3'	0.18	-	0.25
	4	3.6'	0.08	-	0.75
	6	3.6'	0.48	-	0.98
	8	3.6'	1.08	-	1.24
	10	3.6'	0.80	-	0.89
	11.5	3.6'	0.86	-	0.63

*Large amt. of rotation affecting flow on L side
804 Leave site
815 Return to NTS

Rite in the Rain