Revised Schedule to meet ROD Deadline (9/30/2020)

Start	End Date	Days
1/17/2020	1/17/2020	
1/17/2020	2/27/2020	41
2/27/2020	3/5/2020	7
3/5/2020	3/12/2020	7
2/27/2020	4/27/2020	60
4/27/2020	5/4/2020	7
4/27/2020	5/18/2020	21
5/18/2020	6/8/2020	21
6/8/2020	6/22/2020	14
6/22/2020	6/23/2020	1
6/23/2020	7/23/2020	30
7/23/2020	8/22/2020	30
8/22/2020	9/30/2020	39

Task
PPG submits revised (version 2) of RI, BHHRA, SLERA
EPA reviews and sends back a conditionally approved document (FS draft clock starts)
PPG reviews EPA redline version of documents
EPA approval of RI, BLHHRA, and SLERA
FS Draft by PPG (60 days is stated in AOC)
Present Draft to EPA and State
EPA review/comment on FS
PPG revises FS
EPA approval of FS
PRAP release
Comment Period
Comment Period Extension (if requested)
Signiture Date